

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA (376,60m²)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA (376,60m²)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA (376,60m²)	1.450.377,92	% Período:	28,89%	29,04%	33,10%	8,97%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.599,64	% Período:	28,89%	29,04%	33,10%	8,97%								
1.2	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DAS SALAS INFORMÁTICA, EDUCAÇÃO INFANTIL E BIBLIOTECA														
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.804,24	% Período:	100,00%											
1.2.2	DEMOLIÇÕES	4.878,17	% Período:	100,00%											
1.2.3	FUNDAÇÃO	134.255,90	% Período:	100,00%											
1.2.4	ESTRUTURA DE CONCRETO	303.496,85	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.2.5	PAREDES E PAINÉIS	210.776,29	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.6	ESQUADRIAS E VIDROS	75.638,13	% Período:	10,00%	60,00%	30,00%									
1.2.7	PISOS	121.838,84	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	90.555,52	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
1.2.9	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (SPCIP)	12.569,27	% Período:			100,00%									
1.2.10	INSTALAÇÕES DE REDE/ CABEAMENTO ESTRUTURADO	54.295,48	% Período:		40,00%	60,00%									
1.2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	65.418,84	% Período:			100,00%									
1.2.12	ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	108.939,19	% Período:		40,00%	60,00%									
1.2.13	PINTURA	79.867,54	% Período:			100,00%									
1.2.14	SERVIÇOS FINAIS	15.647,95	% Período:			100,00%									
1.3	REFORMA DOS SANITÁRIOS														
1.3.1	DEMOLIÇÃO	12.702,28	% Período:				100,00%								
1.3.2	PAREDES E REVESTIMENTOS	32.191,83	% Período:				100,00%								
1.3.3	PISOS	9.377,09	% Período:				100,00%								
1.3.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.563,45	% Período:				100,00%								
1.3.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA	51.578,13	% Período:				100,00%								
1.3.6	ESQUADRIAS E VIDROS	11.204,35	% Período:				100,00%								
1.3.7	PINTURA	6.260,62	% Período:				100,00%								
1.3.7	SERVIÇOS FINAIS	918,32	% Período:				100,00%								

TOTAL=		1.450.377,92		%:	27,80%	29,40%	33,57%	9,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Período:	Repassse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	403.163,25	426.370,71	486.828,00	134.015,96	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	403.163,25	426.370,71	486.828,00	134.015,96	-	-	-	-	-	-	-
				%:	27,80%	57,19%	90,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado:	Repassse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	403.163,25	829.533,96	1.316.361,96	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	403.163,25	829.533,96	1.316.361,96	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92	1.450.377,92

CORDISBURGO - MG
Local

quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Wilson Portes Jr.
CREA/RJ: RJ: 44/125/D
ART/RRT: MG20254200355