



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3%				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 314.067,59				DATA: 12/12/2023		
OBRA: RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA				LOCAL: RUA GERALDO JOSÉ MARTINS, Nº 368 - DISTRITO DE LAGO				PRAZO DA OBRA: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,97%	100,00%					
			Financeiro	15.612,66	15.612,66					
2	ALA-001	ALAMBRADO	Físico %	36,84%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	115.701,06	92.560,85	23.140,21				
3	PIS-001	PISOS	Físico %	34,68%	10,00%	90,00%				
			Financeiro	108.910,43	10.891,04	98.019,39				
4	ELE - 001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	11,83%	20,00%	20,00%	60,00%			
			Financeiro	37.147,54	7.429,51	7.429,51	22.288,52			
5	PINT-001	PINTURA	Físico %	6,63%			100,00%			
			Financeiro	20.818,68			20.818,68			
6	EQP-001	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Físico %	2,86%			100,00%			
			Financeiro	8.976,97			8.976,97			
7	LIMP - 001	LIMPEZA FINAL	Físico %	2,20%			100,00%			
			Financeiro	6.900,25			6.900,25			
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	40,28%	40,94%	18,78%			
			Financeiro	314.067,59	126.494,06	128.589,11	58.984,42			
<div>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</div> <div>Carimbo e assinatura do prefeito</div>							<div>RJ:44.125/D</div> <div>CREA</div> <div>Observações:</div>			